

CONTO FINALE DEI LAVORI

Prog. 24-V021 – Lavori di risanamento e consolidamento di alcuni tratti delle strade regionali nel Reparto "Arezzo Valdichiana Ovest" anno 2024, Approvazione progetto esecutivo e affidamento mediante contratto attuativo nell'ambito di Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo lotto 1 ODL13

cup I27H24002530002 cig lotto 1 98604436F9 cig derivato B4BA9D92A9

SOCIETA': **Matteini Strade srl (cod. fisc. 02202470510)** in qualità di capogruppo, Sies Strade srl, Endiasfalti spa.

Importo lavori : € 119.078,36 di cui € 2.075,83 per oneri della sicurezza

Atto di aggiudicazione definitivo e affidamento 2117 del 14/12/2024

CONTRATTO accordo quadro lotto 1: Repertorio n. 29 del 24 gennaio 2024

CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 29/5/2025

1. SOMME AUTORIZZATE E QUADRO ECONOMICO ASSESTATO:

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € **148.933,00** e il quadro economico risulta:

ORDINE DI LAVORO N. 13			
a)	Lavori a misura		€ 164.283,25
	Ribasso del 28,78 % - lotto 1 accordo quadro		- € 47.280,72
	Lavori importi ribassati		€ 117.002,53
b)	Costi della sicurezza complessivi		€ 2.075,83
	TOTALE affidamento O.d.L. n. 13 (a+b)		€ 119.078,36
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)	IVA 22% lavori	22,00%	€ 26.197,24
2)	Spese per accertamento di laboratorio compreso iva		€ 631,00
3	Accantonamento per adeguamento prezzi		€ 364,65
4)	Incentivi funzioni tecniche art. 113 dlgs 50/2016		€ 2.661,75

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 29.854,64
	TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 148.933,00

2 ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data **13/1/2025**;

2.2 TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: come previsto nell'ordine di lavoro n. 13 i lavori dovevano concludersi entro il **12/4/2025**.

2.3 PRIMA SOSPENSIONE: i lavori non sono stati sospesi

2.4 SECONDA SOSPENSIONE: i lavori non sono stati sospesi una seconda volta.

2.5 CONCESSIONE DI PROROGHE: non sono state concesse proroghe all'impresa.

2.6 SCADENZA DEFINITIVA: il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del **12/4/2025**.

2.7 ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il **29/1/2025**. e quindi entro il termine utile sopra riportato.

STATO DI AVANZAMENTO:

Il dettaglio dello Stato di avanzamento è ALLEGATO al presente documento (stato di avanzamento nei vari formati dei software di contabilità)

Lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori in data 19/5/2025 e riporta le seguenti previsioni economiche:

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A)

1) Importo netto confermato/corretto del Conto finale **€ 119.078,36**

B) Detrazioni

1) Per esecuzioni d'ufficio: €

2) Per verifiche e sondaggi
non anticipati dall'impresa: €

3) Per risarcimento di danni a terzi: €

4) Per mancato pagamento degli

5) oneri assicurativi e previdenziali: €

6) Per somme in acconto già erogate:

Certificato di pagamento 1 del 29/1/2025 **€ 106.634,27**

Sommano **€ 106.634,27**

Resta a credito liquido della ditta **€ 12.444,09**

(diconsi euro dodicimilaquattrocentoquarantaquattro/09)

Resta un residuo di credito dell'impresa dell'importo (escluso IVA) pari a € **12.444,09 (diconsi euro dodicimilaquattrocentoquarantaquattro/09)**

Arezzo, lì 29/05/2025

L'impresa

A.T.I. Matteini Strade srl in qualità di
capogruppo, Sies Strade srl,
Endiasfalti S.p.a.

Il Direttore Dei Lavori

Geom. Mario Maccarini

Visto Il Responsabile del Procedimento

Geom. Stefano Nocentini