



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **1069** del **28/05/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR

**OGGETTO: Prog. 22-V024 - Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 208 di Chiusi della Verna, km. 35+400, località Gavarone, Comune di Pieve Santo Stefano - CUP I27H21005050001, nell'ambito di A.Q. per la manutenzione del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 4 (OdL 19).**

**Approvazione del conto finale, del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo - CIG derivato B87C44CF56**

Allegati: Si (5)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.B6.00 - 00000000027



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

# Determinazione Dirigenziale

n. **1069** del **28/05/2026**

## LA RESPONSABILE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6 del 06.03.2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, annualità 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 27/09/2024, come successivamente modificato ed integrato, è stato inserito il prog. 22-V024 - lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 208 di Chiusi della Verna, km. 35+400, località Gavarone, Comune di Pieve Santo Stefano - CUP I27H21005050001 - CUI L80000610511202100063 – cod. int. 2022.26, per l'importo complessivo di € 255.000,00;
- l'importo complessivo di € 255.000,00 è stato finanziato secondo le disposizioni del Decreto 7 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato in G.U. n.169 del 16/7/2021, con i fondi previsti dall'art.49 del D.L. n.104 del 14/08/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane;

RICHIAMATE:

- la D.D. 997 del 18/07/2022 di affidamento del servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento in parola al Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti costituito dalla società Operating srl (p. iva 05827360651) in qualità di mandataria e dal Geol. Umberto Borgia (p. iva 05827360651) in qualità di mandante, per l'importo contrattuale complessivo di € 15.023,31, comprensivo di cassa previdenziale e IVA – CIG 9259676E5A;
- la D.D. 1780 del 30/09/2025 di approvazione della modifica al contratto, di cui alla D.D. 997/2022, per l'affidamento delle prestazioni opzionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e delle prestazioni supplementari per la direzione dell'esecuzione dei lavori dell'intervento di cui trattasi all'RTP Operating srl (mandatario) e Geol. Umberto Borgia (mandante), per l'importo complessivo di € 11.486,23, comprensivo di cassa previdenziale e IVA;
- il Decreto del Presidente n. 81 del 06/10/2025 con il quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento, dell'importo dei lavori pari ad € 152.092,26 oltre somme a disposizione compresa IVA dell'importo di € 102.907,74 per un importo complessivo di € 255.000,00 con la seguente copertura contabile:



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **1069** del **28/05/2026**

<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno</b>	<b>Atto</b>
€ 15.023,31	3440	2024/882 (riattivato da 2023/1077, a sua volta riattivato da 2022/1483)	D.D. n. 997/2022
€ 15,00	3440	2022/1733	D.D. n. 1257/2022
€ 21.271,46	3440	2023/1205	D.D. n. 582/2023
€ 1.512,03	3440	2024/617	D.D. n. 379/2024
€ 11.486,23	3440/800	2025/1540	D.D. 1780/2025
€ 205.691,97	3440/800	2025/1564	D.P. 81/2025

- la Determinazione Dirigenziale n. 1847 del 07/10/2025 di affidamento dei lavori mediante contratto attuativo (OdL 19) nell'ambito di Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 4 all'A.T.I. tra Consorzio Stabile Toscano scarl, (mandataria) e Procelli Costruzioni srl (mandante), per un importo di € 112.170,23 per lavori oltre € 39.922,03 per oneri della sicurezza, per un totale contrattuale di € 152.092,26 oltre IVA 22% per € 33.460,30 e così per un importo complessivo di € 185.552,56 - CIG derivato B87C44CF56, imputato al capitolo 3440/800 imp. 2025/1564 sub 1;
- la nota del 02/10/2025, con la quale il Consorzio Stabile Toscano scarl ha comunicato alla Provincia che i lavori saranno eseguiti per la categoria OG3 al 100% tramite le ditte consorziate Lucos srl (p. iva 01563040516), e per la categoria OS12-A dalla M.F.R. srlu. (p. iva 01213720525);

RICORDATO che con Determinazione Dirigenziale n. 286 del 16/02/2026 è stata approvata la modifica n. 1, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, all'appalto dei lavori (OdL 19) in essere con l'A.T.I., per l'importo contrattuale di € 11.881,67 oltre IVA al 22% per € 2.613,97 e così per complessivi € 14.495,64 - CIG derivato B87C44CF56, con imputazione al capitolo 3440/800 ai seguenti impegni:

- 2025/1564/7 per € 791,28;
- 2025/1564/8 per € 13.704,36;

rideterminando l'importo contrattuale in € 140.837,24 al netto del ribasso di 28,960%, oltre € 23,136,69 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale netto di € 163.973,93 oltre IVA 22% per € 36.074,26 e così per complessivi € 200.048,19 - CIG derivato B87C44CF56;

PRESO ATTO che:

- i lavori sono stati consegnati dal DL in data 13/10/2025, e per la loro esecuzione vennero stabiliti 60 giorni naturali e consecutivi e quindi l'ultimazione dei lavori doveva avvenire in data 12/12/2025, ma a seguito della concessione di proroga, autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 2359 del 11/12/2025, il nuovo termine per la fine dei lavori veniva fissato al 19/12/2025;
- il Direttore dei Lavori ha effettuato il sopralluogo e redatto, in data 19/12/2025, il Verbale di consegna anticipata dell'opera, nel quale viene riportato che i lavori principali di ripristino strutturale e funzionale del ponte sono ultimati e eseguiti conformemente al



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **1069** del **28/05/2026**

progetto approvato, permangono da eseguire alcune lavorazioni di finitura di carattere accessorio e non pregiudizievoli per la riapertura al traffico, che saranno sottoposte alle verifiche finali e alla certificazione di regolare esecuzione;

VISTO il Conto Finale dei lavori, redatto in data 23/03/2026, dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori è di € 163.973,94 inclusa sicurezza;

RISCONTRATO che l'importo finale dei lavori è stato accettato senza riserve dall'impresa appaltatrice nella somma di € 163.973,94 oltre IVA 22%;

PRESO ATTO della differenza tra le somme autorizzate dell'importo di € 163.973,93 e quelle liquidabili all'impresa dell'importo di € 163.973,94, che è pari a € 0,01 per arrotondamenti contabili;

TENUTO CONTO che all' A.T.I. tra il Consorzio Stabile Toscano scarl (p. iva 01479950535) in qualità di capogruppo, e l'Impresa Procelli Costruzioni srl in qualità di mandante, con Determinazione Dirigenziale n. 277 del 13/02/2026 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 04/02/2026 e il relativo Certificato di pagamento, n. 1, da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per € 123.835,13 e che la relativa rata di pagamento ammonta a € 123.215,95 oltre IVA al 22% pari ad € 27.107,51 per un importo complessivo di € 150.323,46;

DATO ATTO che:

- il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Pauciulo ha redatto in data 14/04/2026 il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto dall'impresa e vistato dal RUP, da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni e conformemente alle prescrizioni contrattuali e nel quale certifica che l'ammontare complessivo dei lavori e delle somministrazioni, al netto del ribasso d'asta è di € 163.973,94, da cui resta un credito netto di € 40.757,99 oltre IVA al 22%;
- alla luce di quanto sopra, il credito dell' A.T.I. è pari ad € 40.757,99 oltre IVA 22% che dovrà essere corrisposto direttamente alla ditta appaltatrice, vista la regolare liquidazione alle ditte subaffidatarie;

VISTA la fattura elettronica n. 13/01 del 08/05/2026 emessa dal Consorzio Stabile Toscano scarl, dell'importo di € 40.757,99 oltre IVA 22%;

VISTA la polizza fidejussoria per il pagamento della rata di saldo, trasmessa dall'operatore economico, n. 1329442900 del 05/05/2026, della compagnia HDI Assicurazioni spa – agenzia 1329/A1383 - Perugia Genna - 1329;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva degli operatori economici attraverso la consultazione DURC on-line;

ATTESO che, a norma dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 *"Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine"*;



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **1069** del **28/05/2026**

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che saranno verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 606 del 31/03/2025 con la quale è stato conferito, fino al 31/12/2026, l'incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.) titolare del Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR all'Arch. Bocchini Giuseppina;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 18/08/00, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che il Dirigente del Settore Finanziario ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nel bilancio provinciale, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, della spesa approvata con il presente atto;

### DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE il Conto Finale del prog. 22-V024 - lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 208 di Chiusi della Verna, km. 35+400, località Gavarone, Comune di Pieve Santo Stefano - CUP I27H21005050001, nell'ambito di accordo quadro per manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale - Lotto 4 (OdL 19), dell'importo complessivo di € 163.973,94 (compreso oneri della sicurezza) oltre IVA 22%, redatto dal Direttore dei lavori, controfirmato dall'impresa appaltatrice e confermato dal RUP;
3. DI DARE ATTO che si evidenzia la differenza tra le somme autorizzate dell'importo di € 163.973,94 e quelle liquidabili all'impresa per un importo di € 0,01, e che come accordi presi con il Consorzio Stabile Toscano scarl, non saranno erogati alla ditta;
4. DI APPROVARE il Certificato Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, che certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni e conformemente alle prescrizioni contrattuali, proponendo la liquidazione del credito residuo all'impresa appaltatrice per un importo netto di € 40.757,99 oltre IVA 22% per il saldo del contratto di appalto e successivi atti aggiuntivi;



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **1069** del **28/05/2026**

5. DI PROCEDERE, pertanto, con la differenza di € 0,01 rispetto all'importo autorizzato, al pagamento della fattura elettronica n. 13/01 del 08/05/2026, emessa dal Consorzio Stabile Toscano scarl (p. iva 01479950535) dell'importo di € 40.757,99 oltre IVA 22% e così per complessivi € 49.724,75 e corrispondente al residuo credito - CIG derivato B87C44CF56 (cespite 39257);
6. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 49.724,74 al cap. 3440/800 come segue:
  - imp. 2025/1564 sub 1 per € 35.229,10;
  - imp. 2025/1564 sub 7 per € 791,28;
  - imp. 2025/1564 sub 8 per € 13.704,36;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. DI DARE ATTO che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile;
9. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, è l'Arch. Giuseppina Bocchini, E.Q. del Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR.;
10. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
  - Ufficio Atti;
  - Servizio Finanze e Bilancio;
  - Servizio Amm.vo S.T.;
  - Servizio Viabilità

La Responsabile  
Arch. Giuseppina Bocchini

**ALLEGATI** - **05\_CERTIFICATO\_FINALE\_signed\_signed.pdf**  
(impronta: AF749B5B1D21161086C2FB8C75CE99237D3283EB91D4701D49986024B6E1E9FA)  
- **CRE\_SP208\_signed\_signed.pdf**  
(impronta: D4EA43E3A743BC50EC219A4BB36A0DA844220F5A850A8EC8B77FBDA7D7D3DFBE)  
- **fattura consorzio.pdf**  
(impronta: 846CAA012F0FEBE8BB32267EB1F0DBF31E41CA3CC983257ACE9A14BED383567F)  
- **20260508100715\_219\_Scheda\_di\_polizza\_Cauzioni\_1329442900.p7M.p7m**  
(impronta: 7EEA725D7BD53AA8F73E46EB88275725FD38A5D1B66A230B43EF63A0EA4B941B)  
- **Approvazione\_conto\_finale\_e\_CRE\_signed.pdf**  
(impronta: 5A2891B11BE62834015169C81B1C95B14000F5EB817A37765FAD66506CC4C93F)