

Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino dell'opera:
Ponte sulla SP27 Castroncello - Km 11+900 località Montecchio Vecchio
La Colmata - Comune di Castiglion Fiorentino (CUP: 127H21005060001)

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Luca Pigolotti

IL PROGETTISTA:

Ing. Umberto Rosatella

IL PROGETTISTA E

DL ARCHITETTONICO:

Arch. Renato Comerlati

DATA:

08/2026



ALE CONSULTING S.r.l. unico socio
40033 Casalecchio di Reno (BO)
03012 Anagni (FR)
61159 Genova (GE)
37020 Dolcè (VR)
C.F./P.Iva 02392500605
Tel: +39 051 573578
Sito: www.aleconsulting.it

A - ELABORATI GENERALI

OGGETTO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

NUMERO PROGRESSIVO:

A003

SCALA:

-

CODICE ELABORATO:

DGEN.03

COMMESSA INTERNA:

21.22.PR.CSP

CODICE CIG:

926146852B

REVISIONE:

02

N°

DATA

00

12/2023

01

04/2026

Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino dell'opera: Ponte sulla SP27 Castroncello, Km 11+900 località Montecchio Vecchio La Colmata – Comune di Castiglion Fiorentino (CUP: 127H21005060001)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PONTE SU S.P.27		GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Fase 1 - Lavorazioni in diurna		30																						
Allestimento cantiere	2																							
Montaggio ponteggi	2																							
Smontaggio del parapetto, demolizione di cordolo e pavimentazione	3																							
Scarifica e realizzazione fori per inghisaggi	8																							
Posa di tutte le armature necessarie e cassetture	12																							
Getto di calcestruzzo in corrispondenza delle spalle e della soletta	2																							
Getto di calcestruzzo in corrispondenza delle trave porta barriera	1																							
Attesa maturazione del calcestruzzo per installazione nuove barriere	16																							
Fase 2 - Lavorazioni in diurna		19																						
Esecuzione prove push/pull e rifacimento arginello	10																							
Rifacimento della pavimentazione	1																							
Installazione nuova barriera BP e BL	4																							
Posa segnaletica orizzontale	1																							
Smontaggio ponteggi	2																							
Smontaggio cantiere	1																							
TOTALE GIORNI LAVORATIVI		49																						
TOTALE GIORNI LAVORATIVI NATURALI E CONSECUTIVI		67																						

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
PONTE SU S.P.27																									
Fase 1 - Lavorazioni in diurna	30																								
Allestimento cantiere	2																								
Montaggio ponteggi	2																								
Smontaggio del parapetto, demolizione di cordolo e pavimentazione	3																								
Scarifica e realizzazione fori per inghisaggi	8																								
Posa di tutte le armature necessarie e casserature	12																								
Getto di calcestruzzo in corrispondenza delle spalle e della soletta	2																								
Getto di calcestruzzo in corrispondenza delle trave porta barriera	1																								
Attesa maturazione del calcestruzzo per installazione nuove barriere	16																								
Fase 2 - Lavorazioni in diurna	19																								
Esecuzione prove push/pull e rifacimento arginello	10																								
Rifacimento della pavimentazione	1																								
Installazione nuova barriera BP e BL	4																								
Posa segnaletica orizzontale	1																								
Smontaggio ponteggi	2																								
Smontaggio cantiere	1																								
TOTALE GIORNI LAVORATIVI	49																								
TOTALE GIORNI LAVORATIVI NATURALI E CONSECUTIVI	67																								

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI																								
PONTE SU S.P.27		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Fase 1 - Lavorazioni in diurna	30																							
Allestimento cantiere	2																							
Montaggio ponteggi	2																							
Smontaggio del parapetto, demolizione di cordolo e pavimentazione	3																							
Scarifica e realizzazione fori per inghisaggi	8																							
Posa di tutte le armature necessarie e casserature	12																							
Getto di calcestruzzo in corrispondenza delle spalle e della soletta	2																							
Getto di calcestruzzo in corrispondenza delle trave porta barriera	1																							
Attesa maturazione del calcestruzzo per installazione nuove barriere	16																							
Fase 2 - Lavorazioni in diurna	19																							
Esecuzione prove push/pull e rifacimento arginello	10																							
Rifacimento della pavimentazione	1																							
Installazione nuova barriera BP e BL	4																							
Posa segnaletica orizzontale	1																							
Smontaggio ponteggi	2																							
Smontaggio cantiere	1																							
TOTALE GIORNI LAVORATIVI	49																							
TOTALE GIORNI LAVORATIVI NATURALI E CONSECUTIVI	67																							