

**STAZIONE APPALTANTE:** Provincia di Arezzo – Settore Viabilità e Lavori Pubblici

**OGGETTO DELL'APPALTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DEL PONTE SULLA S.P. 208 DI CHIUSI DELLA VERNA, KM. 35+400, LOCALITÀ LE GAVARONE, COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO CUP: I27H21005050001

**CONTRATTO:** Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo, periodo 2024/2027, Lotto 4. - CIG 9860491E93 Contratto Rep. N.31 del 26/01/2025

**CONTRATTO ATTUATIVO:** Ordine di Lavoro n.19 del 07/10/2025 - CIG Derivato: B87C44CF56.

**AFFIDATARIO:** RTI con mandataria A.T.I.: CONSORZIO STABILE TOSCANO Scarl

**IMPORTO NETTO LAVORI:** Euro 112.170,23 di cui Euro39.922,03 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** Arch. Giuseppina Bocchini, Provincia di Arezzo – Settore Viabilità e Lavori Pubblici, Responsabile del Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.102, comma 2, D.Lgs.n.50/2016)

### 1. INDICAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL CONTRATTO

**1.1 PROGETTO ORIGINARIO.** Il progetto esecutivo dei *Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 208 di Chiusi Della Verna, KM. 35+400, Località Le Gavarone, Comune Di Pieve Santo Stefano* è stato redatto dal RTP OPERATING s.r.l. (mandataria) – dott. Geol. Umberto Borgia, incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 997 del 18/07/2022, è sviluppa l'intervento per un importo complessivo di € 255.000,00 così ripartito:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 208 di Chiusi della Verna, km. 35+400, località Gavarone, Comune di Pieve Santo Stefano. CUP I27H21005050001</b>			
<b>A LAVORI</b>			
A.1	Lavori a corpo / a misura	157.897,29 €	
A.1.1	di cui costo manodopera	30.445,33 €	
A.2	Lavori a corpo / misura al netto del ribasso A.Q. - Lotto 4 (28,960%)		112.170,23 €
A.3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		39.922,03 €
	<b>TOTALE LAVORI (A.2+A.3)</b>		<b>152.092,26 €</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		24.771,46 €
B.2.1	Indagini strutturali e geognostiche in sito	21.271,46 €	
B.2.2	Accettazione materiali	3.500,00 €	
B.2.3	Analisi ambientali e chimiche	0,00 €	
B.2.4	Prove di carico e di collaudo	0,00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		4.440,20 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0,00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	0,00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale	4.440,20 €	
B.4	Imprevisti sui lavori compresa IVA		4.157,82 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi		3.500,00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	0,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0,00 €	
B.7	Spese tecniche (cassa previdenziale ed IVA comprese)		28.021,57 €
B.7.1	Progettazione Definitiva-Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione	15.023,31 €	
B.7.2	Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione	11.486,23 €	
B.7.3	Collaudo Statico in corso d'opera	0,00 €	
B.7.4	Verifica del progetto	1.512,03 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche su A.1 + A.3	2%	3.956,39 €
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
B.10	Spese per pubblicità		0,00 €
B.11	Oneri e contributi		600,00 €
B.11.1	Oneri istruttori	585,00 €	
B.11.2	Contributi ANAC	15,00 €	
B.12	IVA sui lavori	22%	33.460,30 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.12)</b>		<b>102.907,74 €</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>			<b>255.000,00 €</b>

## 1.2 AUTORIZZAZIONI E PARERI ACQUISITI.

- Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n. 21015 del 24/07/2025 da parte del Comune di Pieve Santo Stefano, acquisita con prot. n.04/2025 del 01/10/2025;
- Autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico rilasciata in data 10/06/2025 con Determina n° 115 da parte del Comune di Pieve Santo Stefano acquisita con prot. n. 22704 del 13/08/2025;
- Autorizzazione idraulica n. 14932 del 08/07/2025 da parte del Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana;
- SCIA per interventi di cui all'art. 135, comma 2, l.r. 65/2014 trasmessa per PEC al Comune di Pieve Santo Stefano con Prot. n. 27897 del 10/10/2025;

- Deposito del progetto ai sensi dell'art. 94Bis, comma1, lett. b) (opere di minore rilevanza) del DPR 380/2001 e dell'art. 169 della L.R. 65/2014 presso il Settore Sismica di Arezzo - Istanza del **10/10/2025**, n. protocollo **171452** e n. progetto **561407** e successivo deposito di Variante non sostanziale - Istanza del **16/02/2026** n. protocollo **20260011520**.

**1.3 FINANZIAMENTO.** L'importo complessivo di **€ 255.000,00** è finanziato secondo le disposizioni del Decreto 7 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato in G.U. n.169 del 16/7/2021, con i fondi previsti dall'art.49 del D.L. n.104 del 14/08/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020 per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane.

**1.4 DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.** La direzione dei lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono state affidate con Determinazione Dirigenziale n. 1780. del 30/09/2025 al Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti costituito dalla società Operating s.r.l. (p. iva 05827360651) in qualità di mandataria e dal Geol. Umberto Borgia (p. iva 05827360651) in qualità di mandante, nella figura dell'ing. Francesco Pauciulo, iscritto all'ordine Ingegneri della Provincia di Salerno al n. A6536.

**1.5 IMPRESA APPALTATRICE.** L'affidamento dei lavori, autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 1847 del 07/10/2025, è avvenuto mediante Ordine di Lavoro n. 19 DEL 07/10/2025 nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo, periodo 2024/2027, Progetto per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo, Lotto 4, al R.T.I. tra Consorzio Stabile Toscano scarl, (mandataria) e Procelli Costruzioni srl (mandante), che ha offerto un ribasso pari al 28,960%. Con nota del 02/10/2025, il Consorzio Stabile Toscano scarl comunica alla Provincia che i lavori saranno eseguiti per la categoria OG3 al 100% per tramite le ditte consorziate Lucos SrL P.I. e C.F. 01563040516 e per la categoria OS12-A dalla M.F.R. S.r.l.u. P.I. e C.F. 01213720525.

**1.6 CAUZIONE CONTRATTUALE.** L'impresa aggiudicataria si avvale della cauzione già versata alla stipula del contratto per l'Accordo Quadro (Contratto Rep. n. 31 del 26/01/2024).

**1.7 QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE.** Il quadro economico approvato dalla Stazione Appaltante con D.D. n. 1340 del 06/08/2024 è il seguente:

<b>A LAVORI</b>			
A.1	Lavori a corpo / a misura	157.897,29 €	
A.1.1	di cui costo manodopera	30.445,33 €	
A.2	Lavori a corpo / misura al netto del ribasso A.Q. - Lotto 4 (28,960%)		112.170,23 €
A.3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		39.922,03 €
	<b>TOTALE LAVORI (A.2+A.3)</b>		<b>152.092,26 €</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			

B.1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		24.771,46 €
B.2.1	Indagini strutturali e geognostiche in sito	21.271,46 €	
B.2.2	Accettazione materiali	3.500,00 €	
B.2.3	Analisi ambientali e chimiche	0,00 €	
B.2.4	Prove di carico e di collaudo	0,00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		4.440,20 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0,00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	0,00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale	4.440,20 €	
B.4	Imprevisti sui lavori compresa IVA		4.157,82 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi e modifiche contrattuali		3.500,00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	0,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0,00 €	
B.7	Spese tecniche (cassa previdenziale ed IVA comprese)		28.021,57 €
B.7.1	Progettazione Definitiva-Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione	15.023,31 €	
B.7.2	Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione	11.486,23 €	
B.7.3	Collaudo Statico in corso d'opera	0,00 €	
B.7.4	Verifica del progetto	1.512,03 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche	2%	3.956,39 €
B.8.1	Quota 80% da destinare al personale dipendente	3.165,11 €	
B.8.2	Quota 20% da accantonare per il progetto	791,28 €	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
B.10	Spese per pubblicità		0,00 €
B.11	Oneri e contributi		600,00 €
B.11.1	Oneri istruttori	585,00 €	
B.11.2	Contributi ANAC	15,00 €	
B.12	IVA sui lavori	22%	33.460,30 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.12)</b>		<b>102.907,74 €</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>		<b>255.000,00 €</b>

**1.8 SUBAFFIDAMENTI E SUBAPPALTI.** L'impresa affidataria **CONSORZIO STABILE TOSCANO scarl** non ha usufruito di alcun subappalto e/o subaffidamento.

**1.9 PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE.** Durante l'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di redigere n. 1 perizia suppletiva e di variante per:

- adeguamento dei cordoli laterali in c.a. (incremento/ottimizzazione delle altezze e dei dettagli per l'integrazione con le barriere e per il corretto risvolto dell'impermeabilizzazione);
- modifica puntuale del cordolo lato monte, con riduzione alle dimensioni minime e conseguente adeguamento delle armature;
- sostituzione del rinforzo previsto con rete strutturale alternativa avente prestazioni equivalenti (es. rete in acciaio galvanizzato ad alta resistenza), nel rispetto delle prescrizioni della DL e delle specifiche del produttore, in compatibilità con il sistema di rinforzo previsto;
- adeguamenti progettuali di dettaglio derivanti da misurazioni e riscontri di cantiere;

La modifica, configurata come variante ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ha comportato un incremento dell'importo dei lavori pari a € 11.881,67 corrispondente a una variazione del +7,81. % rispetto all'importo lavori di contratto ed è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 286 del 16/02/2026.

**1.10 ATTI AGGIUNTIVI.** In data 06/02/2026 l'Appaltatore ha sottoscritto l'Atto di sottomissione quale modifica contrattuale integrativa del contratto attuativo originario ODL n° 19, che ha elevato l'importo contrattuale ad € 163.973,93 al netto dell'IVA.

**1.11 SOMME AUTORIZZATE E QUADRO ECONOMICO ASSESTATO.** Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per i lavori ammonta a € 140.837,24, al netto del ribasso del 28,960%, oltre costi della sicurezza di € 23.136,69, per un importo complessivo di € 163.973,93, oltre IVA al 22 % per € 36.074,26 e così per complessivi € 200.048,19. Pertanto il quadro economico assestato risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
<b>Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 208 di Chiusi della Verna, km. 35+400, località Gavarone, Comune di Pieve Santo Stefano. CUP I27H21005050001</b>			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A.1	Lavori a corpo / a misura	198 250,62 €	
A.1.1	di cui costo manodopera	30 445,33 €	
A.2	Lavori a corpo / misura al netto del ribasso A.Q. - Lotto 4 (28,960%)		140 837,24 €
A.3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		23 136,69 €
	<b>TOTALE LAVORI (A.2+A.3)</b>		<b>163 973,93 €</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		23 165,13 €
B.2.1	Indagini strutturali e geognostiche in sito	21 271,46 €	
B.2.2	Accettazione materiali	1 893,67 €	
B.2.3	Analisi ambientali e chimiche	0,00 €	
B.2.4	Prove di carico e di collaudo	0,00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		0,00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0,00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	0,00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale	0,00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori compresa IVA		0,00 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi		0,00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	0,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0,00 €	
B.7	Spese tecniche (cassa previdenziale ed IVA comprese)		28 021,57 €
B.7.1	Progettazione Definitiva-Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione	15 023,31 €	
B.7.2	Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione	11 486,23 €	
B.7.3	Collaudo Statico in corso d'opera	0,00 €	
B.7.4	Verifica del progetto	1 512,03 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche su A.1 + A.3	2%	3 165,11 €
B.8.1	Quota 80% da destinare al personale dipendente	3 165,11 €	
B.8.2	Quota 20% da accantonare per il progetto	0,00 €	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
B.10	Spese per pubblicità		0,00 €
B.11	Oneri e contributi		600,00 €
B.11.1	Oneri istruttori	585,00 €	
B.11.2	Contributi ANAC	15,00 €	
B.12	IVA sui lavori	22%	36 074,26 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.12)</b>		<b>91 026,07 €</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>		<b>255 000,00 €</b>

## 2. ANDAMENTO TEMPORALE, TECNICO ED ECONOMICO DEL CONTRATTO

**2.1 CONSEGNA DEI LAVORI E TERMINE PER L'ULTIMAZIONE.** Con nota prot. 27522 del 07/10/2025 il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la Direzione dei Lavori ad effettuare la consegna lavori.

In data 13/10/2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, disponendo l'inizio effettivo dei lavori dal 13/10/2025, da eseguirsi in 60 giorni naturali e consecutivi e pertanto entro il 12/12/2025.

**2.2 ANDAMENTO DEI LAVORI.** I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

**2.3 SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI.** Con DD 2359 del 11/12/2025 è stata concessa una proroga di 8 giorni naturali e consecutivi, prorogando il termine dell'ultimazione dei lavori al 19/12/2025. Non si è registrata alcuna sospensione dei lavori.

**2.4 PROROGHE.** Per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi approvati con DD 2359 del 11/12/2025 è stata concessa una proroga di 8 giorni sui termini contrattuali.

**2.6 SCADENZA DEFINITIVA.** A seguito della proroga per giorni 8 il termine contrattuale è stato posticipato al 19/12/2025.

**2.7 ULTIMAZIONE LAVORI.** In data 19/12/2026 è stato sottoscritto il Verbale di consegna anticipata delle aree da cui risulta il termine dei lavori entro i termini contrattuali.

**2.8 PENALI PER IL RITARDO.** Non sono state applicate penali.

**2.9 VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.** Per le opere aggiuntive di cui alla perizia di variante n.1 del 04/02/2026, non sono stati redatti nuovi Prezzi.

**2.10 CERTIFICAZIONI DEI MATERIALI.** Sono stati acquisiti i seguenti certificati di qualificazione e controllo dei materiali da costruzione:

- certificato n°1899/25 C.A. del 09/12/2025 relativo ai controlli sull'acciaio in barre;
- certificato n°1947/25 C.A. del 15/12/2025 relativo ai controlli sull'acciaio in barre;
- certificato n°1948/25 C.A. del 15/12/2025 relativo ai controlli sull'acciaio in barre;
- certificato n°1972/25 C.A. del 18/12/2025 relativo ai controlli sull'acciaio in barre;
- certificato n°1973/25 C.A. del 18/12/2025 relativo ai controlli sull'acciaio in barre;
- certificato n°1974/25 C.A. del 18/12/2025 relativo ai controlli sull'acciaio in barre;
- certificato n°1806/25 del 21/11/2025 relativo ai controlli sui provini di conglomerato cementizio;
- certificato n°1816/25 del 24/11/2025 relativo ai controlli sui provini di conglomerato cementizio;
- certificato n°1893/25 del 05/12/2025 relativo ai controlli sui provini di conglomerato cementizio;
- certificato n°1903/25 del 10/12/2025 relativo ai controlli sui provini di conglomerato cementizio;
- certificato n°1915/25 del 11/12/2025 relativo ai controlli sui provini di conglomerato cementizio;

- certificato n°1916/25 del 11/12/2025 relativo ai controlli sui provini di conglomerato cementizio;
- certificato n°1921/25 del 12/12/2025 relativo ai controlli sui provini di conglomerato cementizio;
- certificato n°1945/25 del 15/12/2025 relativo ai controlli sui provini di conglomerato cementizio;
- certificato n°1954/2025 del 16/12/2025 relativo ai controlli sui provini di conglomerato cementizio;
- certificato n°2016/25 del 31/12/2025 relativo ai controlli sui provini di conglomerato cementizio;
- certificato n°001/26 del 02/01/2026 relativo ai controlli sui provini di conglomerato cementizio;

A questi sono allegati i certificati di collaudo del materiale e dei centri di trasformazione dei tondini, palancole e predalles nonché bolle di accompagnamento del cls.

**2.11 PROVE SUI MATERIALI STRUTTURALI.** Come riscontrabile nell'Attestazione di Deposito progetto di variante non sostanziale prot. 2026001152 del 16/02/2026 e come riportato nella Relazione a strutture ultimate depositata, contestualmente alla Dichiarazione di regolare esecuzione ai sensi degli articoli 65 e 67 del D.P.R. 380/2001 e dell'art.175 della L.R. 65/2014, al Settore Sismica di Arezzo in data 16/02/2026 – Prot. 20260011613, in corso d'opera sono stati effettuati i controlli di accettazione sui materiali per uso strutturale in conformità a quanto previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018). Nello specifico sul calcestruzzo sono stati effettuati controlli di accettazione di Tipo A ai sensi del paragrafo 11.2.5.1 delle NTC 2018, sull'acciaio da cemento armato i controlli di accettazione ai sensi del paragrafo 11.3.2.12. e sull'acciaio da carpenteria (palancole) i controlli ai sensi del paragrafo 11.3.4.11.3.

I controlli hanno fornito risultati positivi come da certificati allegati.

### **2.13 CERTIFICAZIONE SULLA CORRETTA POSA IN OPERA DELLE BARRIERE STRADALI.**

I dispositivi di sicurezza installati sono conformi a quelli previsti dal progetto esecutivo ed in dettaglio: barriera stradale di sicurezza H2BL-MARC2020 (2131/CPR/85 Rev.2) H2BPMARC2021 (2131/CPR/947).

Le suddette barriere sono state prodotte da Mergaglia Buildtech srl.

L'impresa ha fornito la seguente documentazione:

- Documenti di trasporto dei dispositivi per i quali è obbligatoria la marcatura CE;
- Certificato di Costanza di prestazione CE per ciascun dispositivo impiegato;
- Dichiarazione di prestazione (D.O.P.) per ciascun dispositivo impiegato;
- Particolari costruttivi delle transizioni, terminali e pezzi speciali.

In data 15/01/2025 è stato redatto il Certificato di corretta posa in opera delle barriere di sicurezza stradali.

**4 DANNI DI FORZA MAGGIORE.** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di alcun genere.

**2.15 LAVORI IN ECONOMIA.** Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

**2.16 ANTICIPAZIONI.** Non risultano autorizzate anticipazioni.

**2.17 STATI DI AVANZAMENTO LAVORI.** In data 04/02/2026 è stato firmato lo Stato di Avanzamento Lavori n.1, dal quale risulta un ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 04/02/2026 pari a € 100.698,44 al netto del ribasso del 28,96 %, oltre € 23.136,69 di costi della sicurezza, per un totale di € 123.835,13 da cui, dedotta la ritenuta dello 0,5 % per infortuni, pari a € 619,18 risulta una prima rata di € 123.215,95.

Risulta pertanto il seguente pagamento in acconto già erogato:

- 1° certificato di pagamento in data 04/02/2026: **€ 123.215,95**

**2.18 STATO FINALE DEI LAVORI E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA.** In data 23/03/2026 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori è di € 163.973,94 inclusa sicurezza. Lo Stato Finale dei Lavori è stato firmato dall'Appaltatore in data 30/03/2026.

Il credito dell'impresa risulta quindi pari a:

Importo netto dei lavori corrispondente allo stato finale:	€ 163.973,94
Acconti corrisposti:	€ 123.215,95
<b>Importo residuo:</b>	<b>€ 40.757,99</b>

(diconsi euro quarantamilasettecentocinquantesette/99) da liquidare dietro presentazione di idonea fattura.

Della suddetta somma si propone il pagamento all'Impresa suddetta a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui è oggetto il presente atto, salvo l'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del DURC e previa verifica dell'esistenza di eventuali atti ostativi al libero pagamento della rata di saldo.

**2.19 ACCORDI BONARI.** Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario, a norma dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e succ. modifiche.

**2.20 RISERVE.** Non sono state apposte riserve sul registro di contabilità. Lo Stato finale dei lavori è stato firmato senza riserve dall'Appaltatore.

**2.21 CESSIONE DEI CREDITI.** Dagli atti in possesso della Direzione dei Lavori non risulta che l'Impresa appaltatrice abbia ceduto i suoi crediti né abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

**2.22 ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI.** L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: con Polizza continuativa c/o INAIL di Arezzo-Siena matricola n. 51052263.

**2.24 INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI.** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni di nessun genere.

**2.25 AVVISI AI CREDITORI.** Con prot n. 5768 del 05/03/2026 il RUP ha inviato al comune di Pieve Santo Stefano la richiesta di pubblicazione di Avviso ai creditori. Con prot. n. 2603 del 16/03/2026 il comune di Pieve Santo Stefano ha trasmesso la nota con la quale ha indicato quali date di pubblicazione all'Albo Pretorio dal 5 al 15 Marzo 2026;

### 3. CONTROLLO DEI LAVORI E VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Dott. Ing. Francesco Pauciulo, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalle ditte consorziate dell'impresa **CONSORZIO STABILE TOSCANO scarl**, corrispondono per quantità e qualità a quelle previste nel progetto approvato con le modifiche alle quantità delle opere realizzate come descritto;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con Polizza continuativa c/o INAIL di Arezzo-Siena matricola n. 51052263;
- la regolarità contributiva delle ditte viene accertata con la consultazione del DURC che si elencano di seguito:

Consorzio stabile toscano INPS 49695843 con scadenza validità 30/06/2026;

## CERTIFICA

Che i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DEL PONTE SULLA S.P. 208 DI CHIUSI DELLA VERNA, KM. 35+400, LOCALITÀ LE GAVARONE, COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO. CUP: I27H21005050001" sono stati REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta *CONSORZIO STABILE TOSCANO scarl* per mezzo delle seguenti consorziate esecutrici:

- *LUCOS Srl, con sede in via dei Tarlati 120, 52037 Sansepolcro AREZZO, P.IVA 01563040516;*
- *MFR Srlu, con sede in via di Totona 26, 53045 Montepulciano SIENA, P.IVA 0121372052*

Lì, 14/04/2026

Il Direttore dei lavori

*Ing. Francesco Pauciulo*

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento

*Arch. Giuseppina Bocchini*

Allegati:

Certificazioni

DURC