Firmato digitalmente da
luca bizzarri
O = Ordine degli Architetti di Arezzo
C = IT

Durata presunta dei lavori di intervento di messa in sicurezza della frana e consolidamento muro di sostegno
Comune di Subbiano

			1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	5° settimana	6° settimana	7° settimana	8° settimana	9° settimana	10° settimana	11° settimana	12° settimana	13° settimana	14° settimana	15° settimana	16° settimana	17° settimana	18° settimana	19° settimana	20 settimana
			1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
1		**Cantiere di cantiere**																				
	1.1	Installazione di segnaletica stradale temporanea per i lavori sulla carreggiata.																				
	1.2	Istallazione di postazioni semaforiche mobili da collocarsi all' inizio ed alla fine del cantiere.																				
	1.3	Installazione di recinzione con moduli prefabbricati metallici e rete ad alta visibilità lungo tutto il perimetro dell'area di cantiere, comprensiva di luci di segnalazione notturne per segnalazione dela stesa area.																				
	1.4	Installazione di modulo prefabbricato da cantiere ,baracca per maestranze, box ufficio/mensa , servizio igienico .																				
	1.5	Impianto e Q.E. di cantiere; Impianto di messa a terra dl cantiere;																				
	1.6	Installazione di barriere in calcestruzzo prefabbricato "new jersery" sopra la scarpata oggetto di intervento;																				
2		**Demolizioni**																				
	2.1	Demolizione parete in muratura. Tratto tra sez. 1e 2;																				
	2.2	Demolizione integrale di strutture in c.a. (demolizione di parete esistente ribaltata in c.a);																				
3		**Scavi**																				
	3.1	Scavo di sbancamento scarpata . tratto sezione 1-2 A MONTE del nuovo muro tratto sezione 2-3 A MONTE del nuovo muro																				
	3.2	Scavo di fondazione a sezione obbligata per strutture di fondazione del muro. tratto sezione 1-2 A MONTE del nuovo muro tratto sezione 1-2 A VALLE del nuovo muro tratto sezione 2-3 A MONTE del nuovo muro tratto sezione 2-3 A VALLE del nuovo muro																				
4		**Opere in c.a.**																				
	4.1	Magrone;																				
	4.2	Realizzazione di casseformi in legno per fondazioni;																				
	4.3	Lavorazione e posa in opera di armature metalliche per fondazioni muro di sostegno;																				
	4.4	Getto di Fondazione muro di sostegno;																				
	4.5	Fornitura e posa in opera di armatura metallica e casseratura per parete verticale muro di sostegno;																				
	4.6	Getto parete verticale muro di sostegno;																				
	4.7	Opere di rinterro parete in c.a. muro di sostegno e sistemazione in rilevato compreso drenaggi ;																				
	4.8	Installazione barriere di sicurezza classe N2;																				
	4.9	Realizzazione strada bianca o di servizio																				
	4.10	Scarifica stradale																				
	4.11	Posa in opera di conglomerato bituminoso e strato di usura																				
	4.12	Posa in opera di zanelle laterali																				
	4.13	Realizzazione di segnaletica orizzontale																				
5		**Smantellamento cantiere**																				
	5.1	Smontaggio impianto di cantiere e altre opere provvisionali e pulizia;																				