

## **OGGETTO: PROGETTO 23-V003**

**“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA E CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO IN LOC. CASA AGNANO SP57 KM 6+550 NEL COMUNE DI SUBBIANO”**

**CUP: I97H23000450003**

**CIG Accordo Quadro lotto: Z653D25E79**

**CIG derivato: B35C60CB8F**

**STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Arezzo, Settore Viabilità e Lavori Pubblici**

**RUP: Ing. Paolo Bracciali**

**IMPORTO CONTRATTUALE: € 66940,24 oltre IVA**

il sottoscritto **Ing. Alessia Tacconi**, DIRETTORE DEI LAVORI sopra specificati, considerato che nel corso di esecuzione delle opere si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto;

VISTE le motivazioni che comportano lavorazioni in variante, adeguatamente dettagliate nella relazione di perizia e di seguito elencate:

- Messa in sicurezza della tubazione di approvvigionamento dell'acqua a cura dell'Ente Gestore e opere complementari; in particolare, si è reso necessario procedere ad una variante rispetto a quanto depositato originariamente, dopo aver esposto le sottostrutture in seguito agli scavi sulla strada. Tale operazione ha evidenziato infatti la necessità di procedere alla messa in sicurezza della tubazione di approvvigionamento dell'acqua a cura dell'Ente gestore Nuove Acque, coadiuvato dall'impresa.
- Rettifica lieve dell'andamento del paramento del nuovo muro in c.a.; ne consegue un lieve aggiornamento della quantificazione delle opere in progetto e aggiornamento degli elaborati economici, di sicurezza e grafici

CONSIDERATO CHE la lavorazione in variante, accertata da circostanze intervenute durante l'avanzamento del cantiere, sono necessarie e propedeutiche al completamento dei lavori e al loro buon esito;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione di una variante per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopra richiamate;

**HA REDATTO**

La modifica contrattuale 1 relativa ai lavori di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016:

- Ridetermina l'importo contrattuale complessivo che per effetto della presente perizia di variante in € 62529.45 oltre oneri della sicurezza di € 13813.20 Per un importo complessivo di € 76342.65 oltre IVA al 22% per € 16795.38, e così per complessivi € 93138.03 in favore dell'impresa;
- Chiede l'allungamento dei tempi per l'esecuzione delle opere a 139 giorni, fino al 7 giugno 2025;
- Ed è composta dai seguenti elaborati:
  - Computo Metrico Estimativo di variante (diviso tra Opere e Sicurezza)
  - Elenco prezzi di variante
  - Quadro economico di variante e Quadro Economico iniziale per raffronto
  - Verbale concordamento nuovi prezzi, con Prezzi di contratto
  - Tavole grafiche di variante
  - Relazione di perizia in variante
  - Cronoprogramma aggiornato

### **CHIEDE AL R.U.P. DI PROCEDERE**

All'approvazione della modifica contrattuale in oggetto.

Data

01/04/2025

Il Direttore dei Lavori  
TACCONI ALESSIA ING.